

**2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති - 2020.12.31 දිනට ප්‍රගති සාරාංශය**

| අමාත්‍යාංශය/<br>දෙපාර්තමේන්තුව/<br>ආයතනය        | අනුමත<br>ව්‍යාපෘති<br>සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘති සඳහා<br>වෙන්කළ මුදල<br>(රු.මි.) | වැඩ අවසන්<br>කළ ව්‍යාපෘති<br>සංඛ්‍යාව | අවසන් වැඩ<br>වටිනාකම<br>(රු.මි.) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| මුදල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන<br>අමාත්‍යාංශය | 1382                           | 1188.31                                   | 1372                                  | 1118.92                          |

**ආයතන මට්ටමින් - 2020.12.31 දිනට ප්‍රගතිය**

**මුදල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය**

| වැඩසටහන                                         | ලැබුණු<br>ප්‍රතිපාදනය | අනුමත<br>ව්‍යාපෘති<br>සංඛ්‍යාව | වැඩ අවසන්<br>ව්‍යාපෘති<br>සංඛ්‍යාව | වියදම(රු.මි.) | අතැති බිල්පත්<br>ප්‍රමාණය(රු.මි.) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| සපිරිගමක්<br>වැඩසටහන                            | 1051.71               | 1173                           | 1173                               | 588.96        | 408.80                            |
| ග්‍රාමීය යටිතල<br>පහසුකම්<br>සංවර්ධන<br>වැඩසටහන | 122.43                | 209                            | 199                                | 0.59          | 120.56                            |

## ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2021

සාර්ථකව නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති කිහිපයක්...



ව්‍යාපෘතියේ නම - සිරිධම්ම මාවත 149 වත්තට  
ඇතුල්වන ස්ථානයේ පවතින පාලම  
අලුත්වැඩියා කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - නිඹිරිගස්සාය  
වෙන්කල මුදල - රු 500,000.00


වියදම - රු. 364,748.67



ව්‍යාපෘතියේ නම - ශ්‍රී ජිනානන්ද ළමා  
සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක  
කටයුතු අලුත්වැඩියා කිරීම.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - නිඹිරිගස්සාය  
වෙන් කල මුදල - රු 500,000.00

වියදම - රු 454,057.66



ව්‍යාපෘතියේ නම - භාතිය මාවතේ ඇළ ඉවුරේ  
බැම්ම සකස් කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මහරගම  
වෙන් කල මුදල - රු. 2,000,000.00

වියදම - රු . 1,989,151.45



සමගි මාවත 2සී නිවස අසල සිට කාපට්  
කර සංවර්ධනය කිරීම.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - රත්මලාන  
වෙන් කල මුදල - රු . 2,000,000.00

වියදම -රු 1,962,542.38



රාජගිරිය හේවාචිකාරණ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ  
(සිරිහඳ) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය  
කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - කෝට්ටේ

වෙන් කළ මුදල - රු. 1,000,000.00

වියදම - රු. 889,806.89



වෙරළ තීරයේ විදුලි පහන් කණු ස්ථාපනය  
කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - රත්මලාන

වෙන් කළ මුදල - රු. 500,000.00

වියදම - රු. 407,795.99

## ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2021

සාර්ථකව නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති කිහිපයක්...



ආනන්ද බාලිකා මාවත 6 වන පටුමග වරිපනම්  
අංක 16/15 සිට 16/11/A මාර්ගය ඉදිරියට  
සංවර්ධනය කිරීම.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - කෝට්ටේ  
වෙන්කල මුදල - රු.1,000,000.00  
අවසන් වැඩ වටිනාකම - රු.907,888.03



ඇතුල්කෝට්ටේ නව ජයවීර මාවත වරිපනම්  
අංක 51 සිට සංවර්ධනය කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - කෝට්ටේ  
වෙන්කල මුදල - රු.1,000,000.00  
වටිනාකම - රු 1,736,666.09



ව්‍යාපෘතියේ නම - ගල්වල දෙසින්  
අතපත්තුපාර අංක 01 නිවාසයේ සිට ආරම්භ  
වන මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය  
ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - දෙහිවල  
වෙන් කල මුදල - රු. 1,000,000.00  
වියදම - රු. 683,940.50



ව්‍යාපෘතියේ නම - අංක 28 පල්ලිදොර පාර  
දරණ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා කාණු  
පද්ධතිය සැකසීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - දෙහිවල  
වෙන් කල මුදල - රු . 800,0000.00  
වියදම - රු 790,127.93



ව්‍යාපෘතියේ නම - දඹහේන ,අරලිය උයන  
 ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිට ඇළේ අමුණක්  
 ඉදිකිරීම හා ට්‍රැක්ටර් පැත්තුවක් ඉදිකිරීම  
 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මහරගම  
 වෙන් කළ මුදල - රු. 500,000.00  
 වියදම - රු. 490,539.80



ව්‍යාපෘතියේ නම - ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම  
 විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට කාණු පද්ධතිය  
 සංවර්ධනය කිරීම  
 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මහරගම  
 වෙන් කළ මුදල - රු. 1,200,000.00  
 වියදම - රු. 1,189,843.94